

| 手动火灾报警按钮成品出厂检验报告 | | | | | | |
|---------------------|--|-----|-------|----------------------------------|-----------|-----|
| 检字 04-7A | | | | | | |
| 产品型号 | J-SAP-JBF 4121B | | 检验依据 | J-SAP-JBF 4121B 手动火灾报警按钮成品出厂检验要求 | | |
| 产品批号 | 试制 | 批数量 | 2000只 | 抽样数量 | 125只 | |
| 第一部分：每批次 | | | | | | |
| 检验项目 | 检验记录 | | | | | |
| 外观检验 | <input type="checkbox"/> 结构关系、溢边、毛刺： <u> </u> 只； <input type="checkbox"/> 破损： <u> </u> 只； <input type="checkbox"/> 伤（划、擦、顶）： <u> </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 观瞻（印、污）： <u> </u> 只； | | | | | |
| 基本功能检测 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <u> </u> 只 | | | | | |
| 动作性能试验 30 只 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格：不动作性能不符合 <u> </u> 只 动作性能不符合 <u> </u> 只 | | | | | |
| 电源参数波动试验 6 只 | 编号 | 28V | 20V | 编号 | 28V | 20V |
| | 1# | 正常 | 正常 | 4# | 正常 | 正常 |
| | 2# | 正常 | 正常 | 5# | 正常 | 正常 |
| | 3# | 正常 | 正常 | 6# | 正常 | 正常 |
| 第二部分：定期检验 | | | | | | |
| 可靠性试验 (每3月2只) | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | | | | |
| 碰撞试验 (每3月2只) | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | | | | |
| 高温（运行）试验 (每3月2只) | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | | | | |
| 检验结论 | 1 按正常一次性抽样、一般检验水平 II 级，判定批 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 2 不合格样品 <u> </u> 只返修，不合格现象： 朱晨忠片更换12寸晶圆，进行大批量备货，为切换准备。 ATP 总结论： <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 上报待处 面板 3mm | | | | | |
| 检验员 | 杨立. 42 | 审核 | 王 | 日期 | 2023-3-15 | |

