


广播功率放大器例行检验记录

检字 21-7B-V1.0

编号:

工程名称:	1号	产品规格:	GR7-GB11-150
生产编号:	GR7-GB11-150	送检日期:	2023.1.17
检验依据: <input checked="" type="checkbox"/> 广播功率放大器入库检验规程			
1	外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 外表外观; <input checked="" type="checkbox"/> 内部结构; <input type="checkbox"/> 引线, 连接	
2	主要部(器)件检查	<input checked="" type="checkbox"/> 熔断器; <input checked="" type="checkbox"/> 接线端子; <input checked="" type="checkbox"/> 开关; <input checked="" type="checkbox"/> 旋钮	
3	自动登记(通讯功能) (配合广播控制盘)	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象	
4	自检 (配合广播控制盘)	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象	
5	故障报警功能试验 (配合广播控制盘)	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象	
6	应急广播功能 (配合广播控制盘)	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象	
7	功放输出性能指标 (配合音频分析仪)	总谐波失真($\leq 5\%$): <input checked="" type="checkbox"/> 合格, 实测值 0.22% 有效频率(80Hz~8kHz): <input checked="" type="checkbox"/> 合格, 实测值 78Hz~8kHz 信噪比($\geq 80\text{dB}$): <input checked="" type="checkbox"/> 合格, 实测值 82dB	
8	绝缘电阻试验	<input checked="" type="checkbox"/> 主电端子; <input checked="" type="checkbox"/> 备电端子; <input checked="" type="checkbox"/> 定压输出端子	
9	泄露电流试验($\leq 0.5\text{mA}$)	0.25~0.448 mA	
10	电气强度试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象	
结论	抽检合格, 检验合格		<div style="text-align: center;">  </div>
		检验员: 张华	审核: 王红 日期: 2023-1-17

