

成品入库/出厂检验记录单

客户名称: 青岛海信	产品名称: 消防应急电源	GB2828-1	型式检验 II
条码号段: 600124-20210500001-202105002002	产品型号: BF1-Pro5	判别	CRI
总数: 1500PCS/15PCS	不良数/不良率: 0	AQL:	0.1
检验日期: 2021年6月3日	测试依据:	ACC:	0
		REJ:	1

序号	检验项目及其要求	检测结果									判定	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	丝印文字内容及缺失检查	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AC
2	端子插接到底及认证标识	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AC
3	各固定螺丝不能高于铝平面	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AC
4	晃动无异响, 无松动	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AC
5	外观无明显变形, 划伤	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AC
6	包装方式和标示, 说明书内容	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AC
	重要尺寸	长		卷尺游标卡尺		130mm		160mm		180mm		AC
		宽		卷尺游标卡尺		130mm		160mm		180mm		AC
		高		卷尺游标卡尺		130mm		160mm		180mm		AC

性能参数测试

序号	测试项目	测试规格	检测结果									判定		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	表头显示电压 (V)	N/A												
2	备电浮充电压 (V)	27.2V±0.5	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	26.9	26.9	26.9	26.8	26.8	26.8	AC
3	备电均充电流 (A)	0.6A±0.2	0.70	0.69	0.70	0.68	0.71	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	AC	
4	主电欠压点 (V)	AC165±20V	165	164	165	163	165	165	165	165	163	163	AC	
5	主电欠电压恢复点 (V)	AC165±20V	174	177	177	174	178	175	175	173	175	175	AC	
6	风扇 (转动正常)	N/A												
7	备电欠压点 (V)	N/A												
8	备电切断点 (V)	21V±1V	21.3	21.2	21.2	21.0	21.2	21.2	21.2	21.0	21.3	21.3	AC	
9	备电切断蜂鸣器告警 min	(90±1min)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AC	
10	端口信号输出系统状态	故障/故障消失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AC	
11	泄漏电流 AC234V	≤0.5mA	0.26	0.27	0.25	0.27	0.28	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	AC	
1	输出 1 路	空载电压 (V)	27.3	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.5	AC	
		满载电压 (V)	27.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	AC	
		过流保护 (A)	5.2	5.3	5.5	5.3	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	AC	
2	输出 2 路	空载电压 (V)	27.3	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.5	AC	
		满载电压 (V)	26.9	27.0	27.0	27.0	26.9	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	AC	
		过流保护 (A)	4.1	4.1	4.4	4.3	4.5	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	AC	
3	输出状态	纹波电压 (mV)	76	60	80	68	60	60	72	60	80	80	AC	
14	耐压测试 (LN-PE2500Vac P-S 2500Vac S-PE1500V IR≤10MA 5S)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AC	
15	绝缘阻抗 ≥100MΩ 500VDC		初检一次级	5.35GΩ	4.26GΩ	6.44GΩ	3.55GΩ	7.22GΩ	8.71GΩ	6.22GΩ	4.16GΩ	4.16GΩ	AC	
			初检二地极	4.66GΩ	3.76GΩ	5.33GΩ	2.86GΩ	6.44GΩ	7.91GΩ	5.76GΩ	3.26GΩ	3.26GΩ	AC	
16	接地电阻 12V/10A<0.5Ω	PE 螺丝	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	AC		

备注: 保险丝型号 **5A** 确认 OK: 标识丝印着力测试 是 否

最终判定 合格允收 拒收 特采

是否盖章 是 否

核准备案 是 否

审核 是 否

检验员 是 否



盖章区
张明
李强
刘静