

最终检验报告

产品型号 名称	JBF-100C组合式电气火灾监控探测器	生产批次	JH-11082011-11-13	数量	1800
------------	----------------------	------	-------------------	----	------

检验依据:

组合式电气火灾监控探测器 成品 检验工艺

序号	检验项目	检验数量	一次合格数	一次合格率	总合格数	总合格率
1	编址功能检测	1800	1799	99.94 %	1800	100 %
2	外观	1800	1800	100 %	1800	100 %
3	主要部件检测	1800	1800	100 %	1800	100 %
4	基本功能检测	1800	1794	99.67 %	1800	100 %
5	基本功能检测 (抽检)	2	2	100 %	1800	100 %
6	温感运行试验	10	10	100 %	1800	100 %
7	低阻运行试验	10	10	100 %	1800	100 %
8	重复性试验	2	2	100 %	1800	100 %
9				%		%
10				%		%
11				%		%
12				%		%
13				%		%
14				%		%
15				%		%
16				%		%


检验结论:

本批JBF-100C组合式电气火灾监控探测器1800只, 经按本产品检验工艺要求的项目进行检验, 其中编址功能检测1只不合格, 基本功能检测6只不合格, 一次合格1793只, 一次合格率为99.61%; 一次不合格的7只, 经返工、复检后全部合格。

检验员:  2011年11月23日 车间主任:  21年11月23日

品质部意见:

合格

签字:  21年11月23日

附检验记录共 页

注: 1、不合格现象见返工记录;
2、此表由终检检验员填写完毕后, 交品质部。

地址: 山东青岛城阳经济开发区

出厂检验记录

批次: 1108001 11.13

编址功能测试记录:

检验投入数量: 180

合格数量: 179 不良数量: 1

检验员:



检验日期:

2011 年 11 月 13 日

外观检验记录:

检验投入数量: 1799

合格数量: 1799 不良数量: 0

检验员:



检验日期:

2011 年 11 月 13 日

基本性能检验记录:

检验投入数量: 1799

合格数量: 1793 不良数量: 6

检验员:



检验日期:

2011 年 11 月 13 日

JBF-100组合式电话机

出厂检验记录

批次: JH2-M08201 11.13

编址功能测试记录:

检验投入数量: 7

合格数量: 7

不良数量: 0

检验员:



检验日期:

2011 年 11 月 15 日

外观检验记录:

检验投入数量: 7

合格数量: 7

不良数量: 0

检验员:



检验日期:

2011 年 11 月 15 日

基本性能检验记录:

检验投入数量: 7

合格数量: 7

不良数量: 0

检验员:



检验日期:

2011 年 11 月 15 日

生产过程记录单

生产计划单号	21R-M0820211113	贴片计划单号		线别	2
产品名称/型号	62E 100C	产量	1800	合格数量	
不合格数量		备注			
线长	赵永	生产人数	6	生产日期	2021.11.13
三防:	机喷	组装:	牛海虎	外观检验:	张富基
转序人员/日期:	董武海 2021.11.13	检验接收人员/日期:	牛海虎 2021.11.13	返工接收人员/日期:	
检验数量	1800	检验NG	7		
合格数量	1793	检验人员/日期	张富基 董武海 2021.11.13		
转序人员/日期:	董武海 2021.11.13	返工接收人/日期	郭伟 2021.11.14		
入库人员/日期:	董武海 2021.11.15	入库数量:	1620	接收人/日期:	董武海 2021.11.15
入库人员/日期:	董武海 2021.11.16	入库数量:	180	接收人/日期:	董武海 2021.11.16
入库人员/日期:		入库数量:		接收人/日期:	
包装箱号:	1403A1A211115 A1C1-54)				
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:	14-3A1A211118 A1C1-66)				
包装线别		包装人员		包装日期	
包装箱号:					
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:					
包装线别		包装人员:		包装日期	

备注:

现场部件产品返工/复检记录

计划单号: 2021-11-08-20211113 产品型号: JB-F-623-1000 (A1) ☐ 产线 ☐ 标定 ☒ 检验 ☐ 老化

序号	产品编号	故障现象	故障原因								处理措施	复检					备注
			坏件	缺件	连焊	碎件	迷宫	虚焊	立碑	移位		其他	部位号	系数	外观	编址	
1	01776	不编址	√								41		√	√		√	
2	01826	剩磁流不复位				√					24 22 C11 D2	1	√	√		√	
3	01487	强度不报警				√					22 C10		√	√		√	
4	01417	"				√					22		√	√		√	
5	01418	"				√					22		√	√		√	
6	01167	"				√					22		√	√		√	
7	01358	"				√					22		√	√		√	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

检验员/日期: 2021.11.13 返工人员/日期: 2021.11.15 复检人员/日期: 2021.11.15

备注: 产线不良品不填写编号。 复检结果合格填“√”, 不合格填“X”。



青島消防股份有限公司

JBF-QR-091-D/1

批次: JBF-100C 组合式电气火灾监控探测器 口高温 口低温 口湿热 (运行) 口交变湿热运行试验报告
开始时间: 2021年11月14日

班次	月	日	时间	温度 ℃	湿度 %	运行情况	确认人	月	日	时间	温度 ℃	湿度 %	运行情况	确认人
1								11	14	8:00	40	95	✓	侯晓峰
2	11	15	8:00	40	95	✓	侯晓峰	11	15	16:00	40	95	✓	侯晓峰
3	11	16	8:00	40	95	✓	侯晓峰	11	16	16:00	40	95	✓	侯晓峰
4	11	17	8:00	40	95	✓	侯晓峰	11	17	16:00	40	95	✓	侯晓峰
5	11	18	8:00	40	95	✓	侯晓峰							
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														

运行情况: 本批初始运行产品数量: 10, 运行终止时正常数量: 10, 异常数量: 0。(环境试验期间, 每天确认2次产品运行状况及设备运行状况并记录, 分别为: 00-9:00, 16:00-17:00)。
运行结论: ☒合格, 转环后性能检验。 ☐不合格, 返工或其他处理意见:

检验员: 

日期: 2021.11.18

环后性能检验: (检验项目、检验结果记录、结论)

本批 JBF-100C 组合式电气火灾监控探测器通过 4d 试验, 温度为 40℃±2℃, 相对湿度 90%-95% 的高低温交变湿热箱中。试验期间, 试样应保持稳定正常监视状态, 试验后, 试样无损坏现象和异常现象, 试验后基本功能合格。因此判定本批 JBF-100C 组合式电气火灾监控探测器环后基本功能合格。

结论: 合格

检验员:

2021.11.18



附 62E-100 组合式电气火灾监控探测器

批次: 7112-A108 2021.11.13

□高温 □低温 □湿热(运行) □交变湿热运行试验报告

开始时间: 2021 年 11 月 13 日

班次	月	日	时间	温度 ℃	湿度 %	运行情况	确认人	月	日	时间	温度 ℃	湿度 %	运行情况	确认人
1														
2	11	14	8:00	-10	—	✓	侯秋博	11	13	16:00	-10	—	✓	侯秋博
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														

运行情况: 本批初始运行产品数量: 10, 运行终止时正常数量: 10, 异常数量: 0。(环境试验期间, 每天确认2次产品运行状况及设备运行状况并记录, 分别为: 00-9:00, 16:00-17:00)。

运行结论: ☒合格, 转环后性能检验。□不合格, 返工或其他处理意见:

检验员:



日期:

2021.11.14

环后性能检验: (检验项目、检验结果记录、结论)

本批附 62E-100 组合式电气火灾监控探测器经 16h 试验, 试验期间, 处于正常监视状态, 降温及湿度保持期间, 探测器不应发出报警信号或故障信号, 试验后, 试验的基本功能试验合格, 因此判定本批附 62E-100 组合式电气火灾监控探测器基本功能合格。

结论:

合格

检验员:

2021.11.18



批次: 2021-11-13

JB62E -100c
青岛消防股份有限公司
组合式电气火灾监控探测器出厂检验记录

JB6-QR-086-C/0

重复性试验

探测器处于检测剩余电流状态时

探测器处于检测温度状态时

编号	探测器处于检测剩余电流状态时				探测器处于检测温度状态时		
	设定报警值 200mA	设定报警值 500mA	设定报警值 1000mA	1.05倍的报警设定值 (30秒内报警)	探测器报警值为 55℃	探测器报警值为 140℃	探测器为室温, 温箱温度为报警设定值1.2倍 (40秒内报警)
202	202	510	1005	15/145/145	53.9℃	138.2℃	27.4/11.9℃
205	205	510	1010	15/145/145	53.9℃	138.2℃	27.4/11.9℃
205	205	510	1010	15/145/145	53.9℃	138.3℃	27.4/11.9℃
205	205	510	1010	15/145/145	53.4℃	138.3℃	27.4/11.9℃
204	204	510	1010	15/145/145	53.4℃	138.3℃	26.4/11.9℃
204	204	510	1010	15/145/145	53.4℃	138.3℃	26.4/11.9℃
204	204	510	1010	15/145/145	54.2℃	138.7℃	26.4/11.9℃
205	205	510	1010	15/145/145	54.2℃	138.7℃	25.4/11.7℃
202	202	510	1010	15/145/145	54.1℃	138.7℃	25.4/11.7℃
202	202	510	1010	15/145/145	54.1℃	138.7℃	25.4/11.6℃
202	202	510	1010	15/145/145	54.1℃	138.7℃	25.4/11.6℃

检验结果: ☒ 合格 ☐ 不合格
检验员:
检验日期: 2021年11月13日

批次: JB-M08 2021/1/13

JB-F-QR-086-A/0

基本功能试验

序号	探测器处于检测剩余电流状态时				探测器处于检测温度状态时				
	设定报警值 200mA	设定报警值 500mA	设定报警值 1000mA	1.05倍的报警设定值 (30秒内报警)	探测器报警值 为55℃	探测器报警值 为140℃	探测器为室温, 温箱温度为报警 设定值1.2倍 (40秒内报警)	短路检测	断路检测
1	205	512	1020	153/173/145/	54.3℃	139.9℃	265/195	✓	✓
2	202	513	1025	163/153/153/	54.3℃	139.8℃	265/195	✓	✓
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

检验结果: ☒ 合格 ☐ 不合格

检验员: 

检验日期: 2021 年 1 月 13 日